

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli I etapu budowy przedszkola w Hyżnem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli I etapu budowy przedszkola w Hyżnem.

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w §1 zawarte zostało w protokole z przeprowadzonej kontroli, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 stycznia 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 11 grudnia 2024 r.
na podstawie §64 Statutu Gminy Hyżne**

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Hyżne.

2. Imię i nazwisko kierownika: Bartłomiej Kuchta

3. Imię i nazwisko osób kontrolujących:

- 1) Adrian Trzyna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- 2) Jan Bator - członek komisji;
- 3) Ryszard Litwin - członek komisji;
- 4) Dorota Prokop - członek komisji;
- 5) Leszek Ślemp - członek komisji.

4. Przedmiot kontroli: Kontrola I etapu budowy przedszkola w Hyżnem.

5. Czas trwania kontroli: 11 grudzień 2024 r. od godz. 10:00 do godz. 11:00.

6. Ustalenia faktyczne:

- 1) Budowa przedszkola w Hyżnem dotowana jest z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% dofinansowania.
- 2) Budowa przedszkola rozpoczęła się w 2022 roku od opracowania koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego przez Firmę Architekt Michał Włoskowicz, ul. Stefana Batorego nr 9 lok 2, 31-135 Kraków. Umowę zawarto w dniu 16.05.2022 r., a zrealizowana została do dnia 16.08.2022 r. Protokół odbioru spisano w dniu 22.08.2022 r. Koszt dokumentacji brutto 29 700,00 zł.
- 3) Budowa przedszkola została podzielona na II etapy.
- 4) I etap budowy przedszkola obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i wykonanie robót budowlanych do stanu surowego zamkniętego.
- 5) Przetarg na budowę I etapu przedszkola wygrała firma Eurobud Grupa Sp. z o.o. na kwotę 3 551 010,00 zł.
- 6) W dniu 10.03.2023 r. zawarto umowę na realizację zadania, które zostało podzielone na III etapy i III płatności z terminem realizacji do 29.11.2024 r.
- 7) W trakcie realizacji zadania z uwagi na problemy m.in. z procedowaniem decyzji celu publicznego – odwołanie do SKO, zwiększanie zakresu robót oraz zmiany prac zawierano stosowne aneksy zwiększające wynagrodzenie po podniesieniu dofinansowania, przedłużono termin etapu II i III oraz ostatecznie wyłączono z zakresu wykonanie przyłączy gazowego i elektrycznego (przeniesiono do II etapu budowy inwestycji) co spowodowało pomniejszenie umowy o 2,46 zł. W związku z powyższym termin zakończenia prac zmieniono na 13.12.2024 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu etapu I za co zostały naliczone mu kary umowne. Część zakresu robót Wykonawca zlecił podwykonawcom uzyskując akceptację inwestora, Wykonawca zawarł również cesję z Bankiem na finansowanie inwestycji.
- 8) W dniu 10.12.2024 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac, co oznacza że dotrzymał umownego terminu zakończenia prac.
- 9) Po zmianach, wartość umowy wynosi 4 146 836,58 zł, a dofinansowanie 3 939 494,74 zł.

7. Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości: brak

8. **Stanowisko Komisji rewizyjnej:** Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli.

9. **Informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody:** brak.

10. **Uwagi Kierownika jednostki kontrolowanej z przebiegu kontroli:** brak

11. **Odniesienie Komisji Rewizyjnej do uwag Kierownika jednostki kontrolowanej:** brak

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 11 grudnia 2024 roku kontrolę I etapu budowy Przedszkola w Hyżnem.

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, który zawiera stanowisko Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli. Zgodnie z §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne w/w stanowisko podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.