

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli remontu
dworku w Hyżnem**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli remontu dworku w Hyżnem.

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w §1 zawarte zostało w protokole z przeprowadzonej kontroli, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

Załącznik do uchwały nr
Rady Gminy Hyżne
z dnia.....2026 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONTROLI

**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 17 listopada 2025 r.**

na podstawie §64 Statutu Gminy Hyżne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Hyżne.

2. Imię i nazwisko kierownika: Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne.

3. Imię i nazwisko osób kontrolujących:

- 1) Adrian Trzyna – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- 2) Jan Bator - członek komisji;
- 3) Artur Lampart – członek komisji;
- 4) Ryszard Litwin - członek komisji;
- 5) Dorota Prokop - członek komisji.

4. Przedmiot kontroli: Remont Dworku w Hyżnem.

5. Czas trwania kontroli: 17 listopada 2025 r. od godz. 15:00 do godz. 16:00.

6. Ustalenia faktyczne:

Remont Dworku w Hyżnem w 2025 roku podzielony był na dwa etapy:

- 1) Zlecenie nr RIG2.271.5.2025.WCZ. z dn. 09.06.2025 r. – z Zakładem Usług Komunalnych z terminem wykonania do dn. 01.12.2025 r.
 - a) Zakres prac: remont ścian i sufitów, renowacja podłóg, wymiana posadzek, rekonstrukcja drzwi, przebudowa i rozbudowa instalacji wod – kan, elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów sanitarnych i ppoż.

PRACE W TRAKCIE – większość prac wykonanych.

- 2) Umowa z firmą DP Studio z terminem wykonania do dnia 17.11.2025 r.

Zakres robót:

- a) rekonstrukcja i renowacja stolarki drzwiowej, rekonstrukcja stolarki okiennej,
- b) wykonanie nowej więźby dachowej na rekonstruowanej części budynku,
- c) pokrycie dachu blachą miedzianą gr. 0,6 mm
- d) wykonanie remontu kominów
- e) montaż wywietrzaków dachowych
- f) montaż stopni kominiarskich, śniego-chwytów
- g) wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów
- h) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentów
- i) remont elewacji na całej powierzchni
- j) remont balkonu
- k) wykonanie nawierzchni z kostki granitowej od strony północno - zachodniej budynku

l) nasadzenie roślinności od strony frontowej

PRACE WYKONANE.

7. Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości: brak

8. Stanowisko Komisji rewizyjnej: Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli.

9. Informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody: brak.

10. Uwagi Kierownika jednostki kontrolowanej z przebiegu kontroli: brak

11. Odniesienie Komisji Rewizyjnej do uwag Kierownika jednostki kontrolowanej: brak

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 17 listopada 2025 roku kontrolę remontu dworku w Hyżnem.

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, który zawiera stanowisko Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli. Zgodnie z §69 ust. 1 statutu Gminy Hyżne w/w stanowisko podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.